

特別史跡加曽利貝塚第2期史跡整備基本計画策定スケジュールの見直しについて

1 概 要

当初、令和5年度から7年度までの3か年で策定することとし、令和5年度に調査検討支援業務を委託し、現状と課題を整理した上で、整備の方針や全体事業計画案等を取りまとめ、令和6年9月に開催した史跡保存整備委員会で報告を行った。

その後、検討作業や文化庁・県文化財課との協議を進める中で、北貝塚貝層断面観覧施設の改修、貝層の保護・表現等の個別計画について、さらに基本計画段階で検討を加える必要があると判断し、今後、史跡保存整備委員会で数回に分けて個別計画案の検討を行うこととし、8年度に策定することとしたい。

2 今後のスケジュール案

令和6年度第2回(今回)	北貝塚貝層断面観覧施設の改修計画案の検討
令和6年度第3回(3月 予定)	北貝塚貝層断面観覧施設改修計画案の提示・修正 貝層の保護・表現に関する計画案の検討
令和7年度第1回(6月 予定)	貝層の保護・表現に関する計画案の提示・修正 園路・サイン等に関する計画案の検討
令和7年度第2回(11月 予定)	園路・サイン等に関する計画案の提示・修正 修景・植栽管理に関する計画案の検討
令和7年度第3回(3月 予定)	修景・植栽管理に関する計画案の提示・修正 公開・活用、管理・運営に関する計画案の検討
令和8年度第1回(6月 予定)	第2期史跡整備基本計画(全体)案の提示・修正
令和8年度第2回(11月 予定)	第2期史跡整備基本計画(全体)修正案の提示 →修正・確定の後、教育委員会会議の議決を経て策定
令和8年度第3回(3月 予定)	第2期史跡整備基本計画策定報告