

中学校の統合について ～第一中と第二中～

1 統合シミュレーション（平成27年4月に統合とした場合）

＜統合場所：第一中＞ 「居ながら施工」（引越し1回）

※平成25年9月までに要望書が教育長に提出され、その後、市として統合が決定された場合のシミュレーションである。
※「居ながら施工」については、市として統合が決定された後、学校施設等を精査して改修工事等の実施設計を行う中で工事計画を決めていく予定である。

(1) 居ながら施工

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
第一中	通常使用 (設計期間)	通常使用 業者選定・契約等準備期間 耐震工事(居ながら施工)	統合 業者選定・契約等準備期間 改修工事(居ながら施工)		
第二中	通常使用	通常使用		跡施設	

(2) 工事に伴う影響や制限

項 目	説 明
工事期間	2年(予定) 26・27年度(耐震工事等含む)
騒音・振動の影響	あり 影響が大きい工事は長期休業等を実施
校舎内での教室移動	あり 工事に合わせて移動
校庭の制限	あり 工事車両・材料等の保管
体育館の制限	あり 耐震・老朽改修必要(6か月間)
給食の制限	なし 給食センター配送

2 統合新設校における主な改修工事について（予定）

(1) 改修対象

- ア 校舎、屋内運動場、プール等の建物施設
- イ 運動場、外溝などの校庭施設

(2) 改修内容

- ア 耐震改修（耐震補強が必要な校舎：普通教室棟、管理・特別・普通教室棟 1/4）
- イ 老朽対策改修（内外装、設備機器、配管の更新）
- ウ 機能性向上改修
 - ・トイレの床ドライ化 ※小学校の場合は給食室も行う
 - ・バリアフリー化（エレベーター設置、段差解消等）
- エ メモリアルスペースの整備

3 先行地区での改修スケジュール状況（磯辺地区：平成25年4月統合予定）

～居ながら施工で既存の校舎を使用する場合～

磯辺小学校（磯辺一小・二小・四小） 統合場所：磯辺四小

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成26年度
磯辺一小	通常使用	跡施設：企業庁への返還手続き（返還に伴い必要な事項の実施等）		
磯辺四小	通常使用 (設計及び教室の修繕・エレベーターの設置等)	統合 業者選定及び契約までの準備期間 改修工事(内外装、給食室、トイレのドライ化等)居ながら施工		
磯辺二小	通常使用	跡施設：企業庁への返還手続き（返還に伴い必要な事項の実施等）		

＜改修スケジュール表＞ ※あくまでも現段階の予定である。

