

6 監 査 報 告 第 1 1 号
令和 7 年 3 月 3 1 日

千葉県議会議長 石 川 弘 様
千 葉 市 長 神 谷 俊 一 様

千葉県監査委員	穴 倉 輝 雄
同	宮 原 清 貴
同	石 橋 毅
同	亀 井 琢 磨

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 9 9 条第 1 項、第 2 項、第 4 項、
第 5 項及び第 7 項の規定により監査を実施したので、同条第 9 項の規定により
監査の結果に関する報告を提出します。

第2期工事定期監査結果報告

第1 対象

財政局、都市局及び病院局が令和5年度に執行した工事等（工事に伴う設計、監理等の業務委託を含む。）

第2 期間

令和6年10月1日から令和7年3月26日まで

第3 重点項目

「施工・検査」を重点項目として、工事等が法令や基準等に基づき、適切に施工・検査されているか重点的に確認を行った。

第4 着眼点

主な着眼点を次のとおり設定した。

項目	着 眼 点
1 設計・積算	工事 (1) 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (2) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 (3) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。 (4) コスト削減意識を反映した設計となっているか。 (5) 高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。 (6) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (7) 歩掛及び単価は適正か。また、諸経費は適切に算出されているか。 (8) 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。 業務委託 (1) 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。 (2) 委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (3) 委託料の積算は適正か。また、算出根拠は明確か。
2 契約	工事・業務委託 (1) 入札の手続きは適正に行われているか。 (2) 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。 また、これらの内容は適正か。 (3) 追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。 (4) 契約の履行期限は守られているか。また、完了報告の時期は適正か。

3 施 工 ・ 検 査	工事 (1) 工事施工計画は適切か。 (2) 設計図書どおり施工されているか。 (3) 法令等を遵守して施工されているか。 (4) 各種承諾図書、工事記録写真等の受注者提出書類は整備されているか。 (5) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は整備されているか。 (6) 安全管理、工程管理及び品質管理は適切に行われているか。 (7) 環境に配慮した施工がなされているか。
	業務委託 (1) 委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に行われているか。

※上記以外については、全国都市監査委員会の定めた「監査等の着眼点」を参考とする。

第5 主な実施内容

監査は、千葉市監査基準に基づき実施した。

監査に当たっては、監査対象工事338件のうちから抽出した別表1に掲げる監査実施工事70件、監査対象業務委託116件のうちから抽出した別表2に掲げる監査実施業務委託25件について、設計図書、契約書、施工管理関係書類等の調査、関係職員からの説明聴取及び実地調査により行った。

局別の監査実施状況

区 分	工事		業務委託	
	監査対象 件数	監査実施 件数	監査対象 件数	監査実施 件数
財 政 局	1	0	1	0
都 市 局	336	70	113	25
病 院 局	1	0	2	0
合 計	338	70	116	25

第6 日程

日 付	内 容	
令和6年 2月 1日	監査実施通知	
令和6年10月23日	概況説明の聴取	令和6年度第13回監査委員会議
令和6年12月25日	現場監査	令和6年度第16回監査委員会議
令和7年 3月19日	復命	令和6年度第19回監査委員会議

第7 監査の結果

前記のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった工事等は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善及び検討の必要があるものが認められた。

なお、以下において「指摘」とは、不適切な事案に対し、是正、改善等の措置を求めるもの、「意見」とは、事案に対する見解を示したものである。

1 設計・積算

(1) 設計について検討すべき事項

ア 関連機器類の耐震クラスの整合を図るよう検討すべきもの
[都市局：機械設備工事、電気設備工事 全般]

(ア) 事案及び問題点

公共施設の建築設備工事における耐震設計は、「建築設備耐震設計・施工指針」(以下、指針という。)に基づき行われている。指針では、建築物や設備機器の重要度に応じて分類される耐震クラスを適用することとされているが、一体の空調設備である室外機と分電盤の改修において、耐震クラスの整合が取れていない事例が見受けられた。

関連機器類の耐震クラスに不整合がある場合、被災時に一方の機器が機能しないことで、全体としての機能を発揮できなくなってしまうことが懸念される。

(イ) 意見

機器設置にあたっては、関連機器類の耐震クラスの整合を図るよう検討を求める。

(参考)

一体の空調設備改修工事における耐震クラスの不整合事例

	関連機器	適用した耐震クラス
機械設備工事	室外機 (屋上設置)	耐震クラス S (設計用標準水平震度 2.0)
電気設備工事	分電盤 (屋上設置)	耐震クラス A (設計用標準水平震度 1.5)

※設計用標準水平震度：地震に対する設計上の耐力を算出するための係数であり、この数値が大きいほど耐力が大きくなる。

イ 乳幼児連れ利用者の安全・安心に配慮した設備設置について検討を求めるもの
[都市局：千葉市動物公園正門外2か所トイレ改修工事]

千葉市動物公園正門外2か所トイレ改修電気設備工事]

(ア) 事案及び問題点

当該工事においては、電気設備工事により改修し露出型となった分電盤の直下に、建築工事において新たに設置したおむつ交換台が配置されており、スペースが狭いなど安全・安心な利用に疑義のある点が見受けられた。

これは、分電盤に緩衝材を付けることで、安全性が確保できると判断した上で設置されたものだが、利用の際に注意が必要なものとなっている。

(イ) 意見

利用者の安全・安心は最も配慮されるべき事項と考えることから、乳幼児連れ用おむつ交換台等の設備については、利用者目線に立ち、その旨を十分配慮した上で設置するよう、検討を求める。



写真 おむつ交換台と分電盤の位置関係（施工後）

(2) 積算について改善すべき事項

ア 石綿（アスベスト）含有建材の分析費用を適正に積算すべきもの

[都市局：千葉市動物公園正門外2か所トイレ改修給排水設備工事

千葉市花見川消防署畑出張所改築実施設計業務委託

稲毛記念館内外部改修実施設計業務委託

千葉市美浜保健福祉センター・文化ホール空調設備外改修実施設計業務委託

千葉市新宿公民館外1か所空調設備改修実施設計業務委託

千葉市長沼原勤労市民プラザ空調設備改修実施設計業務委託]

(ア) 事案及び問題点

当該工事及び設計業務委託においては、石綿分析調査を実施することとし、定性分析及びその結果から必要に応じて行う定量分析の費用を計上していた。

しかしながら、石綿分析結果報告書を確認したところ、定性分析は実施されていたものの、定量分析は行われていなかった。

(イ) 原因

石綿分析調査は、定性分析の結果に応じて対応が異なり、定量分析を行わない場合が存在するが、それを設計図書に明記していなかったことが一因として考えられる。

(ウ) 指摘

石綿の分析調査の実施にあたっては、求める分析調査の詳細を設計図書に明記した上で、必要な費用を積算されたい。


(参考)

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

1 定性分析 建材中の石綿の含有の有無を調べる。

2 定量分析 建材中の石綿の含有率（0.1%以下か否か）を確定させる。

ただし、定性分析で石綿ありと判定された場合において、定量分析を行わずに、石綿が0.1%を超えているとして扱うことも可能である。



凡例

- ① → : 積算していた対応
- ② → : 定量分析を行わない対応としたもの
- ③ → : 石綿対策を必要としない対応としたもの

図 石綿含有分析の流れ（概要）

2 施工・検査

(1) 施工について改善すべき事項

ア 既存アンカーを再使用するにあたり強度等の確認を徹底すべきもの

[都市局：千葉市大宮学園空調設備改修工事

千葉市立千葉高等学校空調設備改修電気設備工事（その１）]

(ア) 事案及び問題点

公共建築改修工事標準仕様書によると既存のアンカーを再使用する場合は、アンカーボルトの強度等を確認することとされている。

しかしながら、当該工事においては、既存のアンカーを再使用し、新たな機器を設置しているが、強度等の確認が行われていなかった。

(イ) 指摘


既存アンカーを再使用する場合は、アンカーボルトの強度等の確認を徹底されたい。

(参考)

公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

第2章 施工 第1節 機器の据付け及び取付け 2.1.1 一般事項

既存のアンカー等は、原則として、使用しない。ただし、やむを得ず既存のアンカーを再使用する場合は、監督職員と協議し、アンカーボルトの状態及び強度を確認する。



参考図

別表 1

監査実施工事一覧表

都市局

部 名	課 名	番 号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円)	工 期
					上段：当初 下段：変更後	上段：自 中段：至 下段：変更後
都 市 部	検見川	1	検見川町花園町線歩道築造工事（検見川稲毛5－2）	千葉市花見川区検見川町5丁目地内	19,219,200 24,123,000	R 5.12.23 R 6. 3.11 R 6. 5.31
	寒川	2	（都）寒川町1号線外道路築造外工事（寒川5－1）	千葉市中央区寒川町1丁目地内	64,900,000 81,871,900	R 5. 6.16 R 5.12. 2
		3	（都）寒川町線下水道排水施設工事（寒川5－2）	千葉市中央区寒川町2丁目地内外	25,797,200 46,174,500	R 5.10.17 R 6. 2. 3 R 6.10.10
	東幕張	4	幕張町武石町線外道路築造工事（東幕張5－1）	千葉市花見川区幕張町6丁目地内外1	42,900,000 45,774,300	R 5. 9.16 R 6. 3.10 R 6. 3.18
		5	区画道路35号線道路築造工事（東幕張5－1）	千葉市花見川区幕張町4丁目地内外	25,267,000 29,378,800	R 5. 8.26 R 6. 1. 2 R 6. 1.31
都市部 小計				5 件	178,083,400	
建 築 部	営繕課	6	旧千葉市立千城台南小学校解体工事	千葉市若葉区千城台南1丁目19番1号	368,500,000	R 4. 9.22 R 5.12.24
		7	旧千葉市立千城台西小学校解体工事	千葉市若葉区千城台西2丁目21番1号	268,950,000 287,063,700	R 4. 8.19 R 5.12.24 R 6. 2.22
		8	千葉市立小谷小学校校舎外外部改修外工事	千葉市緑区おゆみ野4丁目45番地	242,770,000 259,997,100	R 5. 2.15 R 5.12.25
		9	千葉市立金沢小学校校舎外外部改修外工事	千葉市緑区おゆみ野南5丁目31番地	237,490,000 244,654,300	R 5. 3.24 R 6. 2. 3
		10	千葉市立稲毛小学校校舎外外部改修外工事	千葉市稲毛区稲毛町5丁目534番地5	160,160,000 161,538,300	R 5. 6.23 R 6. 2.17
		11	千葉市立瑞穂小学校校舎外外部改修外工事	千葉市花見川区瑞穂1丁目2番地	158,400,000 <u>173,681,200</u>	R 5. 6. 2 R 6. 1.27 R 6. 2.26
		12	千葉市立西の谷小学校エレベータ設置外工事	千葉市花見川区幕張本郷3丁目22番6号	103,400,000 105,029,100	R 5. 4. 8 R 6. 1.10 R 6. 3.10
		13	千葉市立稲丘小学校トイレ改修工事	千葉市稲毛区稲丘町19番30号	44,000,000 44,845,900	R 5. 6.10 R 6. 1. 5
		14	千葉市立稲毛国際中等教育学校大規模改造工事（その1）	千葉市美浜区高浜3丁目1番1号	1,249,600,000	R 5. 9.20 R 7. 3.17
		15	千葉市立打瀬小学校校舎外外部改修外工事（その1）	千葉市美浜区打瀬1丁目3番地1	182,710,000 192,397,700	R 5. 3. 9 R 6. 2. 6

※ 検見川：検見川稲毛土地区画整理事務所、寒川：寒川土地区画整理事務所
東幕張：東幕張土地区画整理事務所

監査実施工事一覧表

都市局

部 名	課 名	番 号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) 上段：当初 下段：変更後	工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後
建 築 部	営 繕 課	16	千葉市立こてはし台中学校内外部改修工事 (その2)	千葉市花見川区こてはし台5丁目 15番1号	169,290,000	R 5. 9.15 R 6.11.24
		17	千葉市立加曽利中学校校舎外外部改修工事	千葉市若葉区加曽利町961番地 の5	154,000,000 167,176,900	R 5. 7.26 R 6. 3.21
		18	千葉市立朝日ヶ丘中学校エレベータ設置工 事	千葉市花見川区朝日ヶ丘2丁目4 番1号	91,850,000	R 6. 3.22 R 6.12.17
		19	千葉市立稲浜中学校エレベータ設置工事	千葉市美浜区稲毛海岸2丁目3番 3号	77,000,000 78,216,600	R 5. 5.24 R 5.12.19
		20	稲毛海浜公園検見川地区北トイレ外2か所 建替え工事	千葉市美浜区磯辺2丁目8番地内 外2か所	158,479,200	R 5. 7. 7 R 6. 1.27
		21	千葉市立平山小学校外1校エレベータ設置 工事	千葉市緑区辺田町141番地外1 か所	137,861,900 141,253,200	R 5. 4.12 R 6. 1.26 R 6. 3.18
		22	旧千葉公園体育館解体工事	千葉市中央区弁天3丁目1番1号	106,590,000	R 5. 7. 4 R 6. 2.28
		23	千葉市動物公園正門外2か所トイレ改修工 事	千葉市若葉区源町280番地	105,602,200 107,738,400	R 5. 7. 5 R 6. 3.18
		24	千葉市斎場駐車場棟防水改修工事	千葉市緑区平山町1762番地2	89,870,000 90,534,400	R 5. 6.16 R 6. 2.10
		25	千葉市真砂コミュニティセンター外部改修 工事	千葉市美浜区真砂2丁目3番1号	77,275,000 78,961,300	R 5. 3.17 R 5. 9.27
		26	千葉市生実保育所外部改修工事	千葉市中央区生実町1940番5	53,020,000	R 6. 3. 8 R 6. 8.28
	建 築 設 備 課	27	フクダ電子アリーナ音響設備外改修工事	千葉市中央区川崎町1番20	407,000,000	R 5. 6.23 R 6. 3. 8
		28	千葉市立稲毛国際中等教育学校大規模改造 電気設備工事(その1)	千葉市美浜区高浜3丁目1番1号	330,000,000	R 5. 9.20 R 7. 2. 6
		29	千葉市桜木園空調設備改修工事	千葉市若葉区桜木8丁目31番1 5号	293,700,000	R 5. 6.20 R 6. 8.12
		30	千葉市立稲毛国際中等教育学校大規模改造 空調設備工事(その1)	千葉市美浜区高浜3丁目1番1号	242,880,000	R 5.11.14 R 7. 2. 6
		31	千葉市緑区鎌取コミュニティセンター空調 設備改修工事	千葉市緑区おゆみ野3丁目15番 地2	225,500,000	R 4. 6.28 R 5. 6.22

監査実施工事一覧表

都市局

部 名	課 名	番 号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) 上段：当初 下段：変更後	工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後
建 築 部	建 築 設 備 課	32	千葉市立稲毛国際中等教育学校大規模改造 給排水設備工事（その１）	千葉市美浜区高浜３丁目１番１号	157,245,000	R 5. 9. 1 R 7. 2. 6
		33	千葉市大宮学園空調設備改修工事	千葉市若葉区大宮町３８１６番地 １	98,791,000	R 5. 6. 27 R 6. 2. 29
		34	千葉市地方卸売市場エネルギー棟直流電源 設備改修工事	千葉市美浜区高浜２丁目２番１号	88,000,000	R 5. 7. 26 R 6. 3. 18
		35	千葉市打瀬公民館空調設備改修工事	千葉市美浜区打瀬２丁目１３番地	86,319,200 89,283,700	R 5. 4. 14 R 6. 2. 7
		36	千葉市立千葉高等学校空調設備改修工事 （その１）	千葉市稲毛区小仲台９丁目４６番 １号	82,500,000	R 6. 2. 27 R 6. 10. 27
		35	千葉市打瀬公民館空調設備改修工事	千葉市美浜区打瀬２丁目１３番地	86,319,200 89,283,700	R 5. 4. 14 R 6. 2. 7
		37	千葉市立柏台小学校トイレ改修給排水設備 工事	千葉市稲毛区園生町５８８番地	79,090,000 81,458,300	R 5. 6. 9 R 6. 2. 4 R 6. 3. 15
		38	千葉市立生浜中学校トイレ改修給排水設備 工事	千葉市中央区南生実町２５８番地	69,905,000	R 5. 6. 9 R 6. 3. 5
		39	千葉市立源小学校校舎内外部改修電気設備 工事	千葉市若葉区源町５４１番地の６	68,860,000	R 5. 11. 14 R 6. 10. 2
		40	千葉市立源小学校校舎内外部改修給排水設 備工事	千葉市若葉区源町５４１番地の６	67,595,000 69,302,200	R 5. 9. 22 R 6. 9. 28
		41	千葉市立大森小学校トイレ改修給排水設備 工事	千葉市中央区大森町２６８番地	61,582,400 64,361,000	R 5. 4. 7 R 6. 1. 11
		42	千葉市立本町小学校トイレ改修給排水設備 工事	千葉市中央区本町２丁目６番２３ 号	58,058,000 62,024,600	R 5. 3. 4 R 6. 2. 20
		43	千葉市花見川区役所昇降機設備改修工事	千葉市花見川区瑞穂１丁目１番地	57,165,900	R 5. 9. 7 R 6. 3. 18
		44	千葉市立大椎小学校トイレ改修給排水設備 工事	千葉市緑区あすみが丘６丁目３８ 番地	54,483,000 57,631,200	R 5. 4. 7 R 6. 2. 10
		45	千葉市動物公園ふれあい動物の里受変電設 備改修工事	千葉市若葉区源町２８０番地	52,580,000 52,958,400	R 4. 8. 18 R 5. 3. 15 R 5. 6. 30
		46	千葉市立誉田小学校トイレ改修給排水設備 工事	千葉市緑区誉田町１丁目２７番地	45,485,000	R 5. 6. 3 R 6. 1. 5

監査実施工事一覧表

都市局

部 名	課 名	番 号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) 上段：当初 下段：変更後	工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後
建 築 部	建 築 設 備 課	47	千葉市動物公園正門外2か所トイレ改修給排水設備工事	千葉市若葉区源町280番地	38,489,000 39,557,100	R 5. 7. 25 R 6. 3. 18
		48	千葉市立千葉高等学校空調設備改修電気設備工事（その1）	千葉市稲毛区小仲台9丁目46番1号	38,390,000 39,075,300	R 6. 3. 2 R 6. 10. 27
		49	千葉市立貝塚中学校トイレ改修給排水設備工事（その1）	千葉市若葉区貝塚1丁目7番1号	35,187,900 36,303,300	R 5. 3. 17 R 5. 11. 12
		50	千葉市星久喜保育所電気設備改修工事	千葉市中央区星久喜町1063番地6	28,820,000	R 6. 2. 9 R 6. 11. 4
		51	千葉市立白井小学校外2校給食室冷暖房電気設備工事	千葉市若葉区野呂町215番地外2か所	24,200,000 24,359,500	R 6. 3. 2 R 6. 10. 11
		52	千葉市立白井小学校外2校給食室冷暖房設備工事	千葉市若葉区野呂町215番地外2か所	22,220,000	R 6. 2. 17 R 6. 10. 11
		53	千葉市立登戸小学校外2校給食室冷暖房電気設備工事	千葉市中央区登戸2丁目11番1号外2か所	21,890,000 20,080,500	R 5. 6. 3 R 5. 10. 4 R 5. 12. 3
		54	千葉市立都小学校外2校給食室冷暖房電気設備工事	千葉市中央区都町4丁目2番1号外2か所	16,280,000 15,400,000	R 5. 4. 12 R 5. 10. 4
		55	千葉市動物公園正門外2か所トイレ改修電気設備工事	千葉市若葉区源町280番地	16,170,000	R 5. 7. 25 R 6. 3. 18
		56	千葉市打瀬公民館空調設備改修電気設備工事	千葉市美浜区打瀬2丁目13番地	15,400,000	R 5. 3. 28 R 6. 1. 21
		57	千葉市立本町小学校トイレ改修電気設備工事	千葉市中央区本町2丁目6番23号	13,200,000 13,583,900	R 5. 3. 2 R 6. 2. 20
		58	千葉市立生浜中学校トイレ改修電気設備工事	千葉市中央区南生実町258番地	12,923,900	R 5. 7. 11 R 6. 3. 6
		59	千葉市立誉田中学校受変電設備外改修工事	千葉市緑区誉田町1丁目138番地	12,914,000	R 5. 8. 23 R 6. 2. 19
		60	千葉市立横戸小学校外3校給食室冷暖房電気設備工事	千葉市花見川区横戸町1005番地外3か所	11,902,000	R 6. 3. 28 R 6. 10. 11
建築部 小計				55件	7,171,544,600	
公 緑	中 央	61	稲毛海浜公園（運動地区）給水装置布設替え工事	千葉市美浜区高浜7丁目地内	78,947,000 85,910,000	R 5. 11. 21 R 6. 3. 11 R 6. 5. 10

※ 公緑：公園緑地部、中央：中央・美浜公園緑地事務所

監査実施工事一覧表

都市局

部 名	課 名	番 号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) 上段：当初 下段：変更後	工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後
公園緑地部 公園建設課	中央	62	稲毛海浜公園（自然園地）給水装置布設替え工事	千葉市美浜区高浜7丁目地内	69,300,000 75,105,800	R 5. 11. 17 R 6. 3. 11 R 6. 5. 10
	緑	63	あすみが丘ふれあいの広場公園テニスコート改修工事	千葉市緑区あすみが丘6丁目地内	11,775,500	R 6. 2. 10 R 6. 3. 18
		64	（仮称）千葉公園体育館外構整備工事（R4-2）	千葉市中央区弁天4丁目地内外	198,331,100 249,474,500	R 4. 9. 27 R 5. 5. 31
		65	フクダ電子ヒルスコート人工芝改修工事（R5-1）	千葉市中央区川崎町地内	111,320,000 113,466,100	R 5. 11. 10 R 6. 2. 29
		66	千葉公園再整備共有広場電気設備工事（その2）	千葉市中央区弁天3丁目地内外	107,580,000 103,705,800	R 4. 12. 21 R 5. 3. 11 R 5. 8. 7
		67	（仮称）磯辺7丁目公園整備工事	千葉市美浜区磯辺7丁目地内	72,325,000 89,417,900	R 5. 10. 11 R 6. 3. 11 R 6. 5. 31
		68	あすみが丘東4丁目黒ハギ公園整備工事	千葉市緑区あすみが丘東4丁目地内	66,847,000 97,323,600	R 5. 9. 29 R 6. 3. 11 R 6. 7. 12
		69	都川水の里公園樹木植栽外工事	千葉市若葉区加曽利町地内外	12,304,600 16,212,000	R 5. 10. 28 R 6. 3. 11
		70	千葉公園再整備道路冠水対策工事	千葉市中央区弁天3丁目地内外	12,179,200	R 6. 3. 16 R 6. 5. 31 R 6. 6. 30
	公園緑地部 小計			10件	740,909,400	
	合計			70件	8,090,537,400	

※ 中央：中央・美浜公園緑地事務所、緑：緑公園緑地事務所

別表 2

監査実施業務委託一覧表

都市局

部 名	課 名	番 号	委 託 名	委託箇所	契約金額(円) 上段：当初 下段：変更後	工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後
都 市 部	検見川	1	令和5年度検見川町花園町線道路・下水道実施設計修正業務委託	千葉市花見川区検見川町5丁目地内	2,528,900	R 5. 7. 8 R 5. 9. 20
	寒川	2	(都) 港町寒川町線外道路詳細設計外業務委託(寒川5-1)	千葉市中央区寒川町1丁目地内外	20,491,900	R 5. 5. 27 R 6. 1. 1
都市部 小計				2 件	23,020,800	
建 築 部	営 繕 課	3	千葉市花見川消防署畑出張所改築実施設計業務委託	千葉市花見川区畑町6 7 5	23,540,000 23,954,700	R 5. 5. 26 R 5. 12. 21 R 6. 1. 22
		4	千葉市立都賀小学校大規模改造実施設計業務委託	千葉市稲毛区作草部町9 3 8 番地	18,590,000	R 5. 6. 17 R 6. 2. 11
		5	稲毛記念館内外部改修実施設計業務委託	千葉市美浜区高浜7丁目2-3	15,680,500 17,010,400	R 5. 3. 28 R 5. 12. 22
		6	千葉市千城台西保育所新築実施設計業務委託	千葉市若葉区千城台西2丁目2 1 番2号	15,675,000 17,044,500	R 5. 7. 1 R 6. 2. 25
		7	千葉市立更科中学校校舎外外部改修外実施設計業務委託	千葉市若葉区更科町2 1 1 2 番地	9,656,900	R 5. 7. 1 R 5. 12. 27
		8	千葉市立源小学校校舎内外部改修工事監理業務委託	千葉市若葉区源町541番地の6	7,205,000	R 5. 11. 7 R 6. 10. 28
		9	フクダ電子アリーナ外部改修実施設計業務委託	千葉市中央区川崎町2-1 8、3-2の各一部、1-1 5、-2 0、4-2、-4	7,150,000 8,825,300	R 5. 3. 18 R 5. 11. 12 R 6. 3. 22
		10	千葉市立千葉高等学校外2校トイレ改修実施設計業務委託	千葉市稲毛区小仲台9丁目4 6 番1号外2か所	6,534,000	R 5. 8. 15 R 6. 2. 10
		11	千葉ポートアリーナ吊り天井落下対策実施設計業務委託	千葉市中央区問屋町1番2 0 号	6,457,000	R 5. 3. 18 R 5. 9. 13
		12	千葉市立朝日ヶ丘中学校エレベータ設置実施設計業務委託	千葉市花見川区朝日ヶ丘2丁目4 番1号	4,950,000 5,357,000	R 5. 4. 4 R 5. 11. 29
		13	千葉市立稲浜小学校エレベータ設置土質調査業務委託	千葉市美浜区稲毛海岸2丁目3 番2号	2,531,100 2,939,200	R 5. 4. 4 R 5. 7. 2
		14	千葉市立幕張本郷中学校エレベータ設置土質調査業務委託	千葉市花見川区幕張本郷5丁目1 8 番1号	2,325,400 2,899,600	R 6. 3. 16 R 6. 6. 13

※ 検見川：検見川稲毛土地区画整理事務所、寒川：寒川土地区画整理事務所

監査実施業務委託一覧表

都市局

部 名	課 名	番 号	委 託 名	委託箇所	契約金額(円) 上段：当初 下段：変更後	工 期 上段：自 中段：至 下段：変更後
建 築 部	建 築 設 備 課	15	千葉市美浜保健福祉センター・文化ホール 空調設備外改修実施設計業務委託	千葉市美浜区真砂5丁目15番2号	12,210,000 13,057,000	R 6. 3. 2 R 6.11.26
		16	千葉市小中台公民館外2か所空調設備改修 実施設計業務委託	千葉市稲毛区小仲台5丁目7番1号外2か所	11,550,000 12,406,900	R 6. 3.27 R 6.11.21
		17	千葉市新宿公民館外1か所空調設備改修実 施設計業務委託	千葉市中央区新宿2丁目16番14号外1か所	8,415,000 9,045,300	R 6. 3.16 R 6.10.11
		18	千葉市長沼原勤労市民プラザ空調設備改修 実施設計業務委託	千葉市稲毛区長沼原町304番地1	7,700,000	R 5. 6.13 R 6. 1. 8
		19	千葉市立葛城中学校外3校給水設備改修実 施設計業務委託	千葉市中央区葛城2丁目9番1号外3か所	6,688,000	R 5. 7.11 R 5.12. 7
		20	千葉市立千葉高等学校普通教室外空調設備 改修実施設計業務委託	千葉市稲毛区小仲台9丁目46番1号	6,336,000	R 5. 7.11 R 5.12. 7
		21	千葉市中央・美浜公園緑地事務所受変電設 備改修実施設計業務委託	千葉市美浜区高浜7丁目2番1号	3,872,000	R 5. 5.27 R 5.11.22
建築部 小計				19件	177,065,900	
公 園 緑 地 部	若 葉	22	泉自然公園園路及び配水管実施設計業務委託	千葉市若葉区野呂町地内	11,572,000 12,388,200	R 5.11.28 R 6. 3.22
		23	平和公園拡張建設事業工事監督支援業務委託	千葉市若葉区多部田町地内	17,070,900 18,552,600	R 5. 4. 1 R 6. 2.29 R 6. 3.25
	公 園 建 設 課	24	(仮称)親水広場実施設計業務委託	千葉市緑区辺田町地内外	11,403,700	R 5. 7. 4 R 6. 1.31
		25	(仮称)親水広場土質調査業務委託	千葉市緑区辺田町地内外	8,401,800 12,085,700	R 5. 8. 1 R 5.12. 8
		公園緑地部 小計				4件
合計				25件	248,535,100	

※ 若葉：若葉公園緑地事務所