

行政改革推進プラン取組項目 進行管理台帳

大 項 目		(3) 簡素で効率的・効果的な行財政運営		32		再掲			
中 項 目		イ 民間機能の活用		122 新規					
項 目 名		こてはし学校給食センターの再整備		達成度	○	所 管 課	教育委員会 保健体育課		
取組内容		平成29 年度の供用開始に向けて、民間の資金やノウハウを活用した公共事業の実施手法の一つであるPFIを導入し、再整備を進めます。							
目 標				現 状			目 標		
工 程 表	項 目				H22	H23	H24	H25	H26
	PFI導入可能性調査、事業方針案策定							実施	
	実施方針の公表、事業者の選定等								実施
具 体 的 取 組 み 結 果	平成 22 年 度	—				数値目標 進捗状況	—		
	平成 23 年 度	—				数値目標 進捗状況	—		
	平成 24 年 度	—				数値目標 進捗状況	—		
	平成 25 年 度	「こてはし学校給食センター」の平成29年度の供用開始に向けて、平成25年度は土質調査や測量調査を実施するとともに、「PFI導入可能性調査」等を実施し、事業内容の精査や各種整備・運営手法の導入可能性等について詳細な検討を行いました。				数値目標 進捗状況	—		
	平成 26 年 度	PFIの「実施方針」を作成し、PFI事業期間や業務範囲、事業者の募集・選定方法等を公表し、その後、入札を行い、PFI事業等審査委員会において事業を実施する民間事業者の選定を行い、平成27年3月に契約を締結した。				数値目標 進捗状況	—		