

5 監査報告第 1 1 号
令和 6 年 3 月 2 9 日

千葉県議会議長 石 川 弘 様
千 葉 市 長 神 谷 俊 一 様

千葉県監査委員 穴 倉 輝 雄
同 宮 原 清 貴
同 米 持 克 彦
同 白 鳥 誠

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 9 9 条第 1 項、第 2 項、第 4 項、
第 5 項及び第 7 項の規定により監査を実施したので、同条第 9 項の規定により
監査の結果に関する報告を提出します。

第2期工事定期監査結果報告

第1 対象

財政局、都市局及び病院局が令和4年度に執行した工事等（工事に伴う設計、監理等の業務委託を含む。）

第2 期間

令和5年11月1日から令和6年3月27日まで

第3 重点項目

「設計・積算」を重点項目として、工事等が法令や基準等に基づき、適切に設計・積算されているか重点的に確認を行った。

第4 監査の着眼点

主な着眼点を次のとおり設定した。

| 項目 | 着 眼 点 |
|------------|---|
| 1 設計・積算 | 工事 (1) 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (2) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 (3) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。 (4) コスト削減意識を反映した設計となっているか。 (5) 高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。 (6) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (7) 歩掛及び単価は適正か。また、諸経費は適切に算出されているか。 (8) 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。 業務委託 (1) 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。 (2) 委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (3) 委託料の積算は適正か。また、算出根拠は明確か。 |
| 2 契約 | 工事・業務委託 (1) 入札の手続きは適正に行われているか。 (2) 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。 また、これらの内容は適正か。 (3) 追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。 (4) 契約の履行期限は守られているか。また、完了報告の時期は適正か。 |

| | |
|----------------------------|---|
| 3 施 工 ・ 検 査 | 工事 (1) 工事施工計画は適切か。 (2) 設計図書どおり施工されているか。 (3) 法令等を遵守して施工されているか。 (4) 各種承諾図書、工事記録写真等の受注者提出書類は整備されているか。 (5) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は整備されているか。 (6) 安全管理、工程管理及び品質管理は適切に行われているか。 (7) 環境に配慮した施工がなされているか。 |
| | 業務委託 (1) 委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に行われているか。 |

※上記以外については、全国都市監査委員会の定めた「監査等の着眼点」を参考とする。

第5 監査の主な実施内容

監査は、千葉市監査基準に基づき実施した。

監査に当たっては、監査対象工事286件のうちから抽出した別表1に掲げる監査実施工事50件、監査対象業務委託162件のうちから抽出した別表2に掲げる監査実施業務委託15件について、設計図書、契約書、施工管理関係書類等を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し、実地調査を行った。

第6 監査の日程

| 日 付 | 内 容 | |
|------------|---------|-----------------|
| 令和5年 2月 1日 | 監査実施通知 | |
| 令和5年10月25日 | 概況説明の聴取 | 令和5年度第 8回監査委員会議 |
| 令和5年11月15日 | 現場監査 | 令和5年度第 9回監査委員会議 |
| 令和6年 3月22日 | 復命 | 令和5年度第14回監査委員会議 |

第7 監査の結果

前記のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった工事等は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善及び検討の必要があるものが認められた。

なお、以下において「指摘」とは、不適切な事案に対し、是正、改善等の措置を求めもの、「意見」とは、事案に対する見解を示したものである。

1 設計・積算

(1) 積算について改善すべき事項

ア コンクリート打設の積算を適正に行うべきもの

[都市局：千葉市立朝日ヶ丘中学校校舎内外部改修工事

千葉市立轟町小学校大規模改造工事

千葉市立千草台東小学校大規模改造工事

千葉市立幕張南小学校大規模改造工事

千葉市立若松小学校外1校エレベータ設置工事

千葉市花見川図書館大規模改造工事

千葉市立こてはし台中学校内外部改修工事（その1）

幕張駅北口広場バスシェルター新築工事

特別史跡加曽利貝塚便益施設新築工事

千葉市立さつきが丘東小学校トイレ改修工事]

(ア) 事案及び問題点

千葉市建築工事積算マニュアルによると、単価の適用に当たっては、物価資料等を使用することとされている。

物価資料^{※1}によると、コンクリート打設に係るポンプ圧送料金について、1回の打設量が50m³未満の場合は基本料金のみ、50m³以上の場合は基本料金に圧送料金を加算し計上することとされている。

しかしながら、当該工事においては、打設量が50m³未満であるにもかかわらず、圧送料金が加算されていた。

(イ) 指摘

コンクリート打設の積算においては、施工条件を確認の上、適切な単価を適用されたい。

※1 物価資料 次の刊行物のこと。

- ・積算資料、建築施工単価及び土木施工単価（（一財）経済調査会発行）
- ・建設物価、建築コスト情報及び土木コスト情報（（一財）建設物価調査会発行）

イ 執務並行改修工事における単価補正を適正に行うべきもの

[都市局：千葉市立さつきが丘東小学校トイレ改修工事

千葉市立轟町小学校大規模改造工事

千葉市立千草台東小学校大規模改造工事

千葉市立幕張南小学校大規模改造工事

千葉市立こてはし台中学校内外部改修工事（その1）

千葉市こてはし温水プール外内外部改修給排水設備工事

千葉市こてはし温水プール外内外部改修空調設備工事]

(ア) 事案及び問題点

公共建築工事積算基準等資料によると、執務並行改修工事※₂の場合は、単価の補正を行うこととされている。

しかしながら、当該工事においては、一部の労務単価に補正がされていなかった。

(イ) 指摘

執務並行改修工事においては、労務単価の補正が適正にされていることを確認の上、積算されたい。

※2 執務並行改修工事

建物に執務者がいる状態で施工業者が配慮等しながら施工を行う改修工事をいう。

ウ 共通仮設費等を適正に算出すべきもの

[都市局：千葉市花見川図書館大規模改造工事

千葉市立さつきが丘東小学校トイレ改修工事

千葉市花見川図書館大規模改造空調設備工事

千葉市立千草台東小学校大規模改造電気設備工事]

(ア) 事案及び問題点

公共建築工事共通費積算基準によると、共通仮設費等※₃を直接工事費に応じて算出する場合には、対象額に処分費は含まないこととされている。

しかしながら、当該工事においては、処分費を対象額に含め、共通仮設費等が算出されていた。

(イ) 指摘

処分費を含む工事においては、処分費が対象額に含まれていないことを確認の上、共通仮設費等を適正に算出されたい。

※3 共通仮設費等

- ・ 共通仮設費（各工事種目に共通の仮設に要する費用）
- ・ 現場管理費（工事を管理運営するために必要な経費）

(2) 設計について検討すべき事項

ア 環境に配慮した資材の更なる調達を推進を検討すべきもの
[都市局：建築工事全般]

(ア) 事案及び問題点

本市では、循環型社会の実現に資することを目的として、千葉市グリーン購入推進方針を定め、環境への負担の低減に配慮した環境物品等の優先調達を推進している。

今回の監査対象工事を確認したところ、環境への負担の低減に配慮した資材として照明機器等を使用していたものの、推進する資材の一つとして定められている「高炉セメント※4」については、使用されていなかった。

(イ) 意見

公共建築工事における高炉セメントの使用は、環境負荷低減に資することから、用途や耐久性、供給状況などを踏まえた上で、調達の推進を検討されたい。

※4 高炉セメント

普通ポルトランドセメントの一部を高炉スラグに置き換えたもの。通常の普通ポルトランドセメントに比べて環境負荷の低減が図れる。

2 施工・検査

(1) 施工について検討すべき事項

ア 受注者が提出すべき書類を明確にすることを検討すべきもの
[都市局：建築工事全般]

(ア) 事案及び問題点

大気汚染防止法によると、元請業者は解体等工事に着手する前に石綿含有建材の有無を確認するための事前調査（書面及び目視による調査）を行い、その結果を発注者に書面により説明することとされており、公共建築改修工事標準仕様書においても提出を求めている。

今回の監査対象工事を確認したところ、事前調査の説明は受けているものの、書面が確認できない事例が見受けられた。

(イ) 意見

本件のように、関係法令等に基づき書面の提出を求めているものについては、適正な工事監督を行うため、必要とする提出書類を一覧にするなど、受注者が提出すべき書類を明確にするよう検討されたい。

別表 1

監査実施工事一覧表

財政局

| 部名 | 課名 | 番号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) | | 工 期 | |
|----------|-----|----|------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | 上段：当初 下段：変更後 | 上段：自 中段：至 下段：変更後 | | |
| 資産経 | 新庁舎 | 1 | 千葉市新庁舎整備工事 | 千葉市中央区千葉港1番1号 | 24,942,600,000 | H31. 1.19 | R 7.11.28 | R 7. 1.31 |
| | | | | | 26,779,315,100 | | | |
| 資産経営部 小計 | | | | | 1 件 | 24,942,600,000 | | |

都市局

| 部名 | 課名 | 番号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) | | 工 期 | | | | |
|--------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | 上段：当初 下段：変更後 | 上段：自 中段：至 下段：変更後 | | | | | |
| 都市部 | 交通 | 2 | 千葉中央港地区公園緑地整備工事(4-1) | 千葉市中央区中央港1丁目地内 | 17,534,000 | R 5. 4. 7 | R 5. 8.14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 検見川 | 3 | 区画道路34号線道路築造外工事(検見川稲毛4-1) | 千葉市花見川区検見川町5丁目地内 | 87,604,000 | R 4. 9.27 | R 5. 3.10 | R 5. 8.10 | | | |
| | | | | | 107,180,700 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 寒川 | 4 | 区画道路23号線外道路築造外工事(寒川4-1) | 千葉市中央区寒川町1丁目地内 | 26,474,800 | R 5. 2.11 | R 5. 6.30 | R 5. 7.14 | | | |
| | | | | | 26,957,700 | | | | | | |
| 東幕張 | 6 | JR幕張駅駅前広場等整備工事(東幕張4-1工区) | 千葉市花見川区幕張町6丁目地内外1 | 165,990,000 | R 4. 8.26 | R 5. 3.10 | R 5. 8.10 | | | | |
| | | | | 194,018,000 | | | | | | | |
| 東幕張 | 7 | 下水道排水施設工事(東幕張4-1工区) | 千葉市花見川区幕張町6丁目地内外1 | 31,504,000 | R 4.10. 8 | R 5. 3.10 | | | | | |
| | | | | 31,344,500 | | | | | | | |
| 都市部 小計 | | | | | 6 件 | 354,123,000 | | | | | |
| 建築部 | 住宅 | 8 | 千葉サイクル会館外部改修工事 | 千葉市中央区松波1丁目1番10号 | 50,244,700 | R 4. 8.19 | R 5. 2.14 | | | | |
| | | | | | 49,190,900 | | | | | | |
| | 営繕課 | 9 | 松波2丁目千葉駅改良事業残地家屋解体工事 | 千葉市中央区松波2丁目27番20 | 2,310,000 | R 4. 5.28 | R 4. 7.26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 千葉市環境保健研究所整備工事 | 千葉市若葉区大宮町3816番地内 | 2,434,080,000 | R 3. 9.17 | R 5. 5.17 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11 | 千葉市立朝日ヶ丘中学校校舎内外外部改修工事 | 千葉市花見川区朝日ヶ丘2丁目4番1号 | 256,410,000 | R 3.12. 4 | R 5. 1.11 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 千葉市立轟町小学校大規模改造工事 | 千葉市稲毛区轟町3丁目4番30号 | 204,380,000 | R 3.12.24 | R 5. 1.26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | 千葉市立千草台東小学校大規模改造工事 | 千葉市稲毛区作草部町1298番地の1 | 163,900,000 | R 3.12. 4 | R 5. 1.11 | | | | | | |
| | | | 170,489,000 | | | | | | | | |
| 14 | 千葉市立幕張南小学校大規模改造工事 | 千葉市花見川区幕張町3丁目7718番地 | 149,490,000 | R 3.12. 4 | R 5. 1.11 | | | | | | |
| | | | 156,148,300 | | | | | | | | |
| 15 | 千葉市地方卸売市場青果棟外外部改修外工事 | 千葉市美浜区高浜2丁目2番1号 | 108,878,000 | R 3. 8.31 | R 4.10.24 | | | | | | |

※ 資産経：資産経営部、新庁舎：新庁舎整備課、交通：交通政策課、検見川：検見川稲毛土地区画整理事務所
寒川：寒川土地区画整理事務所、東幕張：東幕張土地区画整理事務所、住宅：住宅整備課

都市局

| 部名 | 課名 | 番号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) | | 工 期 | |
|-----|-------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|--|
| | | | | | 上段：当初 下段：変更後 | 上段：自 中段：至 下段：変更後 | | |
| 建築部 | 営繕課 | 16 | 千葉市立若松小学校外1校エレベータ設置工事 | 千葉市若葉区若松町360番地の1外1か所 | 95,700,000 91,962,200 | R 4. 4. 1 R 4.11.10 R 5. 3.10 | | |
| | | 17 | 千葉市千城台東認定こども園外部改修工事 | 千葉市若葉区千城台東4丁目33番 | 44,330,000 | R 4. 3.18 R 4. 8.29 | | |
| | | 18 | 千葉市花見川図書館大規模改造工事 | 千葉市花見川区こてはし台5丁目9番7号 | 257,279,000 276,637,900 | R 4. 5.28 R 5. 1.22 R 5. 3.18 | | |
| | | 19 | 千葉市北清掃工場外部改修工事 | 千葉市花見川区三角町727番地1 | 247,401,000 243,518,000 | R 4. 7. 9 R 5. 3. 5 | | |
| | | 20 | (仮称) 千葉市中央防災倉庫新築工事 | 千葉市中央区川崎町1番20外 | 181,988,400 214,080,900 | R 4.10. 8 R 5. 1.25 R 5. 3.24 | | |
| | | 21 | 千葉市立こてはし台中学校内外部改修工事(その1) | 千葉市花見川区こてはし台5丁目15番1号 | 141,790,000 149,407,500 | R 4. 8.11 R 5. 1.25 | | |
| | | 22 | 千葉市立稲毛中学校校舎内外外部改修工事 | 千葉市稲毛区稲毛町5丁目120番地 | 138,270,000 156,160,400 | R 4. 7.19 R 5. 2.25 | | |
| | | 23 | 千葉市立若松台小学校校舎外外部改修工事 | 千葉市若葉区若松台2丁目25番1号 | 123,167,000 128,111,500 | R 4. 7.14 R 5. 1. 9 | | |
| | | 24 | 千葉市花の美術館吊り天井落下対策工事 | 千葉市美浜区高浜7丁目2番4号 | 116,377,800 142,403,800 | R 4. 7. 3 R 4.11.22 R 5. 1.21 | | |
| | | 25 | 幕張駅北口広場バスシェルター新築工事 | 千葉市花見川区幕張町6丁目地内 | 112,200,000 112,611,400 | R 4. 7.27 R 5. 2.28 R 5. 4.14 | | |
| | 26 | 特別史跡加曾利貝塚便益施設新築工事 | 千葉市若葉区桜木8丁目33番1号 | 103,294,400 105,724,300 | R 4.10. 9 R 5. 1.25 R 5. 3.10 | | | |
| | 27 | 千葉市立さつきが丘東小学校トイレ改修工事 | 千葉市花見川区さつきが丘1丁目7番地 | 58,902,800 60,938,900 | R 4. 7.10 R 5. 1.26 | | | |
| | 建築設備課 | 28 | 千葉市こてはし温水プール外内外部改修給排水設備工事 | 千葉市花見川区三角町750番地 | 294,580,000 | R 3. 7. 9 R 4. 7.12 | | |
| | | 29 | 千葉市こてはし温水プール外内外部改修空調設備工事 | 千葉市花見川区三角町750番地 | 254,412,400 259,493,300 | R 3. 9.17 R 4. 7.12 | | |
| | | 30 | 千葉市地方卸売市場自動火災報知設備改修工事 | 千葉市美浜区高浜2丁目2番1号 | 173,800,000 | R 3. 7.20 R 4.11.11 | | |
| | | 31 | 千葉市立轟町小学校大規模改造給排水設備工事 | 千葉市稲毛区轟町3丁目4番30号 | 127,050,000 131,446,700 | R 4. 3. 5 R 5. 2.27 | | |
| | | 32 | 千葉市立千草台東小学校大規模改造電気設備工事 | 千葉市稲毛区作草部町1298番地の1 | 96,690,000 | R 4. 3.11 R 5. 2. 3 | | |
| | | 33 | 千葉市立幕張南小学校大規模改造電気設備工事 | 千葉市花見川区幕張町3丁目7718番地 | 77,550,000 | R 4. 3.11 R 5. 2. 3 | | |
| | | 34 | フクダ電子アリーナ競技用照明設備改修工事 | 千葉市中央区川崎町1番20 | 550,000,000 | R 4. 6.25 R 5. 3.11 | | |

都市局

| 部名 | 課名 | 番号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) | | 工 期 | |
|----------|-------|----|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---|--|
| | | | | | 上段：当初 下段：変更後 | | 上段：自 中段：至 下段：変更後 | |
| 建築部 | 建築設備課 | 35 | 千葉市地方卸売市場エネルギー棟高圧変電設備改修工事 | 千葉市美浜区高浜2丁目2番1号 | 204,853,000 | | R 4. 10. 13 R 5. 8. 23 | |
| | | 36 | 千葉市中央図書館・生涯学習センター自動火災報知設備改修工事 | 千葉市中央区弁天3丁目7番7号 | 136,456,100 | | R 4. 7. 28 R 5. 1. 20 | |
| | | 37 | 千葉市花の美術館中央監視制御設備改修工事 | 千葉市美浜区高浜7丁目2番4号 | 134,750,000 | | R 4. 10. 5 R 5. 3. 12 | |
| | | 38 | 千葉市花見川消防署空調設備改修工事 | 千葉市花見川区櫛橋町107番地2 | 51,260,000 | | R 4. 9. 23 R 5. 1. 27 | |
| | | 39 | 千葉市花見川図書館大規模改造空調設備工事 | 千葉市花見川区こてはし台5丁目9番7号 | 46,750,000 50,717,700 | | R 4. 9. 11 R 5. 2. 15 | |
| | | 40 | 千葉市花の美術館昇降機設備改修工事 | 千葉市美浜区高浜7丁目2番4号 | 44,616,000 | | R 4. 7. 24 R 5. 3. 18 | |
| | | 41 | 千葉市花見川図書館大規模改造電気設備工事 | 千葉市花見川区こてはし台5丁目9番7号 | 41,250,000 42,348,900 | | R 4. 9. 14 R 5. 2. 19 R 5. 3. 18 | |
| | | 42 | 千葉市花見川図書館大規模改造給排水設備工事 | 千葉市花見川区こてはし台5丁目9番7号 | 23,650,000 23,788,600 | | R 4. 9. 12 R 5. 2. 15 | |
| | | 43 | 特別史跡加曾利貝塚便益施設新築機械設備工事 | 千葉市若葉区桜木8丁目33番1号 | 19,504,100 19,773,600 | | R 4. 10. 21 R 5. 2. 15 R 5. 3. 17 | |
| 建築部 小計 | | | | | 36件 | 7,267,564,700 | | |
| 公園緑地部 | 中央 | 44 | 稲毛海浜公園ヨットハーバー浚渫工事 | 千葉市美浜区磯辺2丁目地先 | 47,850,000 47,609,100 | | R 4. 6. 21 R 4. 9. 28 | |
| | | 45 | 泉自然公園法面緑化工事 | 千葉市若葉区野呂町108番地外 | 15,180,000 16,502,200 | | R 4. 9. 17 R 5. 1. 24 R 5. 2. 28 | |
| | 公園建設課 | 46 | 平和公園A地区調整池築造工事 | 千葉市若葉区多部田町1511-2 | 116,490,000 137,286,600 | | R 4. 3. 4 R 5. 3. 11 | |
| | | 47 | 千葉公園再整備共有広場整備工事 (R4-1) | 千葉市中央区弁天3丁目地内外 | 225,500,000 254,106,600 | | R 4. 8. 23 R 5. 3. 11 R 5. 7. 10 | |
| | | 48 | 千葉公園再整備共有広場整備工事 (R4-3) | 千葉市中央区弁天4丁目地内 | 202,242,700 272,164,200 | | R 4. 11. 18 R 5. 3. 11 R 5. 8. 7 | |
| | | 49 | 菰池公園外遊具交換工事 | 千葉市中央区宮崎2丁目122外 | 30,801,100 33,077,000 | | R 4. 11. 10 R 5. 3. 11 R 5. 3. 18 | |
| | | 50 | 稲毛公園バリアフリー化改修工事 | 千葉市稲毛区稲毛1丁目地内 | 24,113,100 24,863,300 | | R 4. 12. 20 R 5. 3. 11 R 5. 3. 18 | |
| 公園緑地部 小計 | | | | | 7件 | 662,176,900 | | |
| 合計 | | | | | 50件 | 33,226,464,600 | | |

※ 中央：中央・美浜公園緑地事務所、若葉：若葉公園緑地事務所

別表 2

監査実施業務委託一覧表

都市局

| 部名 | 課名 | 番号 | 委託名 | 委託箇所 | 契約金額(円) | | 工期 | | |
|--------|----------|-----|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | 上段：当初 下段：変更後 | | 上段：自 中段：至 下段：変更後 | | |
| 都市部 | 交通 | 1 | ひび野8号線道路詳細設計業務委託 | 千葉市美浜区ひび野2丁目地内 | 4,506,700 | | R 4. 6.25 R 4.11.21 R 5. 1.31 | | |
| | 検見川 | 2 | 区画道路130号線外2道路・下水道実施設計業務委託(検見川稲毛地区) | 千葉市花見川区検見川町5丁目地内外 | 15,678,300 | | R 4.11.12 R 5. 3.11 | | |
| | 寒川 | 3 | (都)寒川町1号線外道路詳細設計外業務委託(寒川4-2) | 千葉市中央区寒川町1丁目地内外 | 16,164,500 16,243,700 | | R 4.11. 8 R 5. 3.25 | | |
| 都市部 小計 | | | | 3件 | 36,349,500 | | | | |
| 建築部 | 営繕課 | 4 | 千葉市総合保健医療センター大規模改修実施設計業務委託 | 千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 | 77,418,000 | | R 4. 5.26 R 5. 1.20 R 5. 3.22 | | |
| | | 5 | 千葉市立幕張新都心若葉住宅地区小学校(仮称)新築土質調査業務委託 | 千葉市美浜区若葉3丁目1番26 | 12,333,200 | | R 4. 7. 9 R 4.12. 5 | | |
| | | 6 | 千葉市立稲毛国際中等教育学校大規模改造実施設計業務委託 | 千葉市美浜区高浜3丁目1番1号 | 59,273,500 | | R 4. 3.19 R 5. 1.12 | | |
| | | 7 | 千葉市立高洲第三小学校エレベータ設置土質調査業務委託 | 千葉市美浜区高洲3丁目3番11号 | 4,956,600 | | R 4. 4. 5 R 4. 6.13 | | |
| | | 8 | (仮称)千葉公園体育館整備工事監理業務委託 | 千葉市中央区弁天4丁目463番地1の一部外 | 102,179,000 | | R 3.10.11 R 4.12.19 | | |
| | | 9 | 千葉市立朝日ヶ丘中学校校舎内外改修工事監理業務委託 | 千葉市花見川区朝日ヶ丘2丁目4番1号 | 10,780,000 | | R 4. 2.19 R 5. 2.22 | | |
| | 建築設備課 | 10 | 千葉市動物公園動物科学館空調設備改修実施設計業務委託 | 千葉市若葉区源町280番地 | 11,000,000 | | R 4. 5.28 R 5. 1.22 R 5. 3.25 | | |
| | | 11 | フクダ電子アリーナ音響設備外改修実施設計業務委託 | 千葉市中央区川崎町1番20 | 7,590,000 | | R 4. 6. 4 R 4.11.30 | | |
| | | 12 | 千葉市星久喜保育所電気設備改修実施設計業務委託 | 千葉市中央区星久喜町1063番地6 | 2,750,000 | | R 5. 2.18 R 5. 8.16 | | |
| | | 13 | 千葉市美術館昇降機設備改修実施設計業務委託 | 千葉市中央区中央3丁目10番8号 | 9,625,000 | | R 5. 2.18 R 5.10.15 | | |
| | 建築部 小計 | | | | 10件 | 297,905,300 | | | |
| | 公園緑 | 公園管 | 14 | (仮称)磯辺7丁目公園(緑地)実施設計業務委託 | 千葉市美浜区磯辺7丁目地内 | 6,118,200 | | R 4.10. 4 R 5. 3.22 | |
| | 公園緑地部 小計 | | | | 1件 | 6,118,200 | | | |

病院局

| 部名 | 課名 | 番号 | 委託名 | 委託箇所 | 契約金額(円) | | 工期 | |
|--------|----|----|-------------------|-----------------------|-----------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | 上段：当初 下段：変更後 | | 上段：自 中段：至 下段：変更後 | |
| - | 経企 | 15 | 千葉市立新病院整備実施設計業務委託 | 千葉市美浜区若葉3丁目1番27、41の一部 | 437,800,000 | | R 3.12. 2 R 5. 3.31 R 5. 8.31 | |
| 病院局 小計 | | | | 1件 | 437,800,000 | | | |
| 合計 | | | | 15件 | 778,173,000 | | | |

※ 公園緑：公園緑地部、公園管：公園管理課、経企：経営企画課