

関連工事等概要図

工事実施時期、期間等は予定であり、変更する場合があります。

番号	実施主体	対象地	令和3年度												令和4年度												令和5年度																							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月												
①	株JPF	千葉JPFドーム	整備		●運営開始																																													
②	市（雨水対策課）	園地 下水道施設整備（推進工）	整備																																															
③	市（公園建設課）	北側道路						擁壁整備							舗装整備			●供用開始（予定）																																
④	市（営繕課）	旧中央・稲毛公園緑地事務所						解体																																										
⑤	市（営繕課、建築設備課）	（仮称）千葉公園体育館	整備																																															
⑥	市（公園建設課）	（仮称）千葉公園体育館 外構																			整備			●供用開始（予定）																										
⑦	市（雨水対策課）	園地 下水道施設整備																			整備																													
⑧	株JPF、市	ドーム前広場	解体・敷地造成（株JPF）																		整備（公園建設課）						整備（公園建設課）						●供用開始（予定）																	
⑨	株JPF	旧千葉公園野球場	土砂仮置（千葉JPFドーム工事に用）																																															
⑩	市（雨水対策課）	園地 下水道施設整備（貯留槽）																									整備																							
調整を要する関連工事の範囲																																																		
ー	認定計画提出者	賑わいエリア	（案）公表						募集期間			●設置等予定者決定						整備						整備						●供用開始（予定）																				

