

**別紙3「移転作業一週末モデル」
(3月第4週目移転工程案)**

線上段：搬出元での作業

線下段:搬入先での作業

職員 移転業者 専門業者

[illegible]

**別紙3「移転作業一週末モデル」
(3月第4週目移転工程案)**

線上段：搬出元での作業

線下段：搬入先での作業

職員 移転業者 専門業者

B
ル
ー
ト

対象部局	作業内容	搬出ルート		搬入ルート		施工業者	2023年3月																																																																								MEMO	
		場所	階数	場所	階数		平日(夜間)						平日(夜間)						24日(金)						25日(土)																		26日(日)																		27日(月)																			
							事前移転						事前移転						準備		1工程				2工程				3工程				4工程				6工程																																											
							20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
財政局	執務室段ボール搬出・搬入	本庁舎B	2.4.5	国道側B	1.6	移転業者	集密書庫行き820箱・執務室行き 一部300箱/全体2054箱																																																																									
	書類梱包	本庁舎B	2.4.5			職員																																																																										
	什器・備品等ラベル貼付	本庁舎B	2.4.5			職員																																																																										
	PC・OA機器簡易梱包	本庁舎B	2.4.5			職員																																																																										
	養生	本庁舎B	2.4.5	国道側B	1.6	移転業者	敷設(都度)撤去(都度)敷設(都度)撤去(都度)																																																																									
	移設什器・解体・組立	本庁舎B	2.4.5	国道側B	1.6	移転業者	移設什器																																																																									
	移設什器・搬出・搬入	本庁舎B	2.4.5	国道側B	1.6	移転業者	移設什器396点																																																																									
	複合機解体・組立設置	本庁舎B	2.4.5	国道側B	1.6	専門業者																																																																										
	執務室段ボール搬出・搬入	本庁舎B	2.4.5	千葉銀行側	1.6	移転業者	執務室行き残1754箱																																																																									
	PC・OA機器梱包搬出・搬入	本庁舎B	2.4.5	千葉銀行側	1.6	移転業者	250台想定																																																																									
	清掃	本庁舎B	2.4.5	国道側B 千葉銀行側	1.6	移転業者	フロア																																																																									
	開庁準備			新庁舎	1.6	職員	開梱・動作確認・開梱済み資材集積																																																																									
対象部局	作業内容	搬出ルート		搬入ルート		施工業者	2023年3月																																																																								MEMO	
場所		階数	場所	階数	平日(夜間)						平日(夜間)						24日(金)						25日(土)																		26日(日)																		27日(月)																					
					事前移転						事前移転						準備		1工程				2工程				3工程				4工程				6工程																																													
		場所	階数	場所	階数 <td></td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>		20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
市民局	執務室段ボール搬出・搬入	本庁舎B	8	国道側B	8	移転業者	集密書庫行き531箱・執務室行き 一部200箱/全体1573箱																																																																									
	書類梱包	本庁舎B	8			職員																																																																										
	什器・備品等ラベル貼付	本庁舎B	8			職員																																																																										
	PC・OA機器簡易梱包	本庁舎B	8			職員																																																																										
	養生	本庁舎B	8	国道側B	8	移転業者	敷設(都度)撤去(都度)敷設(都度)撤去(都度)																																																																									
	移設什器・解体・組立	本庁舎B	8	国道側B	8	移転業者	移設什器																																																																									
	移設什器・搬出・搬入	本庁舎B	8	国道側B	8	移転業者	転用什器329点																																																																									
	複合機解体・組立設置	本庁舎B	8	国道側B	8	専門業者																																																																										
	執務室段ボール搬出・搬入	本庁舎B	8	国道側B	8	移転業者	執務室行き残1373箱																																																																									
	PC・OA機器梱包搬出・搬入	本庁舎B	8	国道側B	8	移転業者	160台想定																																																																									
	清掃	本庁舎B	8	国道側B	8	移転業者	フロア																																																																									
	開庁準備			新庁舎	8	職員	開梱・動作確認・開梱済み資材集積																																																																									